| | Åtgärdtext | Mängd | Enhet | à pris | Kostnad | Intervall, år | Föreg. år | Nästa år | Årlig avsättning | Kostnad 2018 | Kostnad 2019 | Kostnad 2020 | Kostnad 2021 | Kostnad 2022 | Kostnad 2023 | Kostnad 2024 | Kostnad 2025 | Kostnad 2026 | Kostnad 2027 | Kostnad 2028 | Kostnad 2029 | Kostnad 2030 | Kostnad 2031 | Kostnad 2032 | Kostnad 2033 | Kostnad 2034 | Kostnad 2035 | Kostnad 2036 | Kostnad 2037 | Kostnad 2038 | Kostnad 2039 | Kostnad 2040 | Kostnad 2041 | Kostnad 2042 | Kostnad 2043 | Kostnad 2044 | Kostnad 2045 | Kostnad 2046 | Kostnad 2047 | Kostnad 2048 | Kostnad 2049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Takplåt bandtäckt, byte 100 % av ytan | 550 | m² | 2 000 | 1 100 000 | 40 | 2017 | 2 057 | 27 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Takplåt galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning | 550 | m² | 800 | 440 000 | 20 | 2017 | 2 037 | 22 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Takdetaljer samtliga, byte stor omfattning | 550 | m² | 600 | 330 000 | 40 | 2017 | 2 057 | 8 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Takdetaljer samtliga, mån. stor omfattn. | 550 | m² | 300 | 165 000 | 10 | 2017 | 2 027 | 16 500 | | | | | | | | | | 165 000 | | | | | | | | | | 165 000 | | | | | | | | | | 165 000 | | |
| | Värmekabel härdgjorda ytor, byte | 120 | m | 660 | 79 200 | 20 | 2017 | 2 037 | 3 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 200 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Fasad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dränering | 100 | lpm | 10 000 | 1 000 000 | 30 | | 2024 | 33 333 | | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Slätputs, omputsning 100 % av ytan | 1 500 | m² | 1 800 | 2 700 000 | 25 | 2017 | 2 042 | 108 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 | | | | | | | |
| | Fasadtvätt, putsfasad | 1 500 | m² | 274 | 411 000 | 15 | 2017 | 2 032 | 27 400 | | | | | | | | | | | | | | | 411 000 | | | | | | | | | | | | | | | 411 000 | | |
| | Sockel betong, lagning | 100 | m | 500 | 50 000 | 25 | 2017 | 2 042 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | |
| | Stuprör | 30 | m | 450 | 13 500 | 10 | 2017 | 2 027 | 1 350 | | | | | | | | | | 13 500 | | | | | | | | | | 13 500 | | | | | | | | | | 13 500 | | |
| 3 | **Fönster** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Träfönster 2-glas 1-luft helrenovering | 90 | st | 3 400 | 306 000 | 20 | - | 2020 | 15 300 | 100 000 | | 306 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 000 | | | | | | | | | |
| | Träfönster 2-glas 1-luft strykning utsida och mellan | 90 | st | 1 200 | 108 000 | 10 | - | 2020 | 10 800 | | | 108 000 | | | | | | | | | | 108 000 | | | | | | | | | | 108 000 | | | | | | | | | |
| 4 | **Balkong** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Balkong betong,byte. Utanpåliggande | 35 | st | 55 000 | 1 925 000 | 40 | 2017 | 2 057 | 48 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Balkong betong, renov. utanpåliggande | 35 | st | 15 000 | 525 000 | 20 | 2017 | 2 037 | 26 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 525 000 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Mark** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Justering av marksten | 300 | m² | 150 | 45 000 | 25 | - | 2025 | 1 800 | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brunnar, byte dagvattenbrunn | 2 | st | 10 730 | 21 460 | 40 | - | 2030 | 537 | | | | | | | | | | | | | 21 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Värme** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fjärrvärme, abonnentcentral | 1 | st | 250 000 | 250 000 | 25 | - | 2018 | 10 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 000 | | | | | | |
| | Radiatorer, byte ventiler | 50 | st | 4 110 | 205 500 | 25 | - | 2018 | 8 220 | | 205 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205 500 | | | | | | |
| | Reglerventiler, värme, injustering | 50 | st | 520 | 26 000 | 25 | - | 2020 | 1 040 | | | 26 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 000 | | | | |
| 7 | **Vatten & Avlopp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stammar, byte | 50 | st | 200 000 | 10 000 000 | 50 | 2007 | 2 057 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avloppsledningar, rensning, spillvattenledning | 250 | m | 300 | 75 000 | 10 | - | 2021 | 7 500 | | | | 75 000 | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | | |
| | Avloppsledningar, rensning, dagvattenledning | 200 | m | 300 | 60 000 | 10 | - | 2021 | 6 000 | | | | 60 000 | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | |
| 8 | **Ventilation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rensning ventkanaler, självdrag | 2 300 | m² | 30 | 69 000 | 15 | 2007 | 2020 | 4 600 | | | 69 000 | | | | | | | | | | | | | | | 69 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Hiss** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hissar komplett, byte linhiss | 2 | st | 700 000 | 1 400 000 | 40 | - | 2050 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hisskorgar, byte inredning, personhiss | 2 | st | 60 000 | 120 000 | 20 | - | 2022 | 6 000 | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 000 | | | | | | | |
| | Byte av hissline | 2 | st | 40 000 | 80 000 | 10 | - | 2022 | 8 000 | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | | |
| 12 | **Trapphus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trapphus , helmålning | 250 | m² | 1 000 | 250 000 | 20 | | 2023 | 12 500 | | | | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 000 | | | | | | |
| | Entrépartr trä, komplett byte | 2 | st | 40 000 | 80 000 | 40 | 2007 | 2037 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Entrépartr underhåll | 2 | st | 15 000 | 30 000 | 20 | 2007 | 2018 | 1 500 | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| | Entré/Trapphus , byte elinstallationer led | 250 | m² | 960 | 240 000 | 20 | 2007 | 2027 | 12 000 | | | | | | | | | | 240 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 000 | | |
| 13 | **Tvättstuga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tvättstuga. Helrenovering | 30 | m² | 10 000 | 300 000 | 25 | - | 2019 | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | | | | |
| | Tvättstuga, helmålning | 30 | m² | 7 710 | 231 300 | 15 | - | 2019 | 15 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | 231 300 | | | | | | | | | | | | | | | 231 300 |
| | Tvättmaskiner, byte | 3 | st | 57 470 | 172 410 | 15 | - | 2019 | 11 494 | | 172 410 | | | | | | | | | | | | | | | 172 410 | | | | | | | | | | | | | | | 172 410 |
| | Torktumlare, byte | 2 | st | 54 730 | 109 460 | 15 | - | 2019 | 7 297 | | 109 460 | | | | | | | | | | | | | | | 109 460 | | | | | | | | | | | | | | | 109 460 |
| | Torkskåp, byte | 1 | st | 31 210 | 31 210 | 15 | - | 2019 | 2 081 | | 31 210 | | | | | | | | | | | | | | | 31 210 | | | | | | | | | | | | | | | 31 210 |
| 13 | **Ventilation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DVK | 1 | st | 30 000 | 30 000 | 6 | 2015 | 2 021 | 5 000 | | | | 30 000 | | | | | | 30 000 | | | | | | 30 000 | | | | | | 30 000 | | | | | | 30 000 | | | | |
| | Rensning ventkanaler, självdrag | 1 | st | 50 000 | 50 000 | 12 | - | 2 021 | 4 167 | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **Övrigt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stambyte el | 50 | st | 20 000 | 1 000 000 | 50 | - | 2022 | 20 000 | | | | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Årlig avsättning Underhållskostnader (kr) | | | | | | | | 744 900 | 130 000 | 768 580 | 509 000 | 215 000 | 1 200 000 | 250 000 | 1 000 000 | 45 000 | 1 000 000 | 448 500 | 0 | 0 | 129 460 | 135 000 | 1 491 000 | 30 000 | 544 380 | 69 000 | 0 | 1 302 700 | 1 030 000 | 30 000 | 414 000 | 135 000 | 2 950 000 | 705 500 | 300 000 | 56 000 | 0 | 829 500 | 0 | 544 380 |